



PROVSTESYN 2024

Kirke	Karlby - kirke
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathlassen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19. maj 2020)

- Facadebehandling pågår. NatMus. Kalkningstjeneste kontaktes herom.
- Vinduer og luger i tårn malerbehandles
- Våbenhus kalkes indvendigt
- Grønalger i kirkerum og våbenhus afrenses
- Tagunderstrygning eftergås
- Loft over våbenhus ryddes og rengøres
- Lod til loftslem udskiftes til autoriseret udgave
- Fuglemøg i bunden af tårnet renses op
- Det blev anbefalet at sende altersølvet (kalk og disk) til oppudsning.

Syn 11.juni 2024

- Defekt udluftningsrist i gavl af våbenhus udskiftes.
- Afslutningsbrædder ved tagudhæng malerbehandles. Dør til tårn malerbehandles.
- Stofledninger i tagrum udskiftes.
- Tagunderstrygningen eftergås generelt.
- Tårnluger inkl. karme malerbehandles.
- Varmelegeme i orgel ønskes monteret med automatisk tænd/sluk-funktion.

Godkendt den A6M
Anja Grønne Mathlassen, Provst

**NORRDJURS
PROVSTI**

20/6-24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Karlby – kirkegård og kirkegårdens bygninger
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19. maj 2020)

<p>Kirkegården:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der etableres rampe til kompost-anlæg• Når der er overblik over kirkegårdens omlægning, etableres nye kirkegårdskort med gældende gravstedsregistreringer. <p>Graverbygning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Facader afrenses og malerbehandles med Keim (forinden tages opfølgning med Nat. Mus. Kalkningstjenesten)• Murrevner repareres ved samme anledning• Tagunderstrygning eftergås• Der skal arbejdes på, at mandskabsrum nyindrettes med bedre opmagasineringsmuligheder• Der skal arbejdes på at tyverisikre redskabsrum og mandskabsrum. <p>Kirkegården forefindes generelt i meget fin og velplejet stand.</p>

Syn 11.juni 2024

<p>Graverbygning.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er ikke foretaget specielle tyverisikringstiltag siden indbruddet forud for tidligere provstesyn i 2000, men der har ikke siden været forsøg på indbrud.• Der er råd i dør til offentligt toilet, og en udskiftning bør overvejes frem for en reparation.• Algevækst på vægge i det offentlige toilet afrenses og der malerbehandles.• Tagunderstrygning eftergås generelt.• Vindue til kontor malerbehandles. <p>Kirkegård:</p> <p>Intet at bemærke.</p>

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24

**NORDDJURS
PROVSTI**



PROVSTESYN 2024

Kirke	Villersø kirke
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19.maj 2020)

- Vindue i våbenhus malerbehandles
- Låge til installationsskab malerbehandles
- Murrevner i våbenhus holdes under observation
- Ifb. m. kalkning af kor udføres der projekt for godkendelse ved NatMus.
- Stigen skal udskiftes og monteres, så den ikke beskadiger muren.
- Der opsættes værn omkring loftslemmen
- Oprydning på loftet over våbenhus
- Tagunderstrygning gennemgås
- Taglægter ved øst-gavl fremtræder med lettere rådgreb og holdes under observation
- Det blev anbefalet at sende altersølvet (kalk og disk) til oppudsning.
- Det blev drøftet at istandsætte og vedligeholde bænkeværket.

Syn 11.juni 2024

- Fugerne på våbenhusets gavl, samt på tårnets østside, fremtræder med en del frostsprængninger. Ligeledes er korets gavl meget frostsprængt, hvorfor der skal ske en udbedring. Menighedsrådet kontakter provstiet desangående, da der evt. kan være tale om en garantisag.
- Vinduer malerbehandles.
- Dør til våbenhus malerbehandles.
- Dør til el-skab i våbenhus malerbehandles.
- Tagunderstrygning gennemgås generelt.
- Gl. stofledninger på loft skiftes.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Villersø – kirkegård og kirkegårdens bygninger
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningsagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19.maj 2020)

- Udfaldene sten i diget v. graverbygning lægges på plads
- Når der er overblik over kirkegårdens omlægning, etableres nye kirkegårdskort med gældende gravstedsregistreringer.

Graverbygning:

- Tag afrenses for mos
- Defekte fuger omkring bjælker ved udhængsspær udbedres m. blød sandet fuger
- Der opsættes udendørs lys v. toilet-indgang

Kirkegården forefindes generelt i meget fin og velplejet stand.

Syn 11.juni 2024

Graverbygning.

Tegltaget er udtjent med mange smuldrende sten, hvorfor der skal udarbejdes et mindre udbudsprojekt til brug for prisindhentning.

Kirkegård:

Nye låger i kirkegårdsportalen er bestilt, og udskiftes senere.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

NORDDJURS
PROVSTI

20/6 - 24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Voldby – sognegård
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningsagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19.maj 2020)

- Fuger på sålbænke eftergås
- Revne i sokkel på Nordvestlige hjørne udbedres

Syn 11.juni 2024

- Afskalling ved hovedindgang udbedres.
- Utæt tagrende mod vest reparerer.
- Defekt fuge v. sokkel v. dør til maskinrum, samt defekte studsfiger på husets vestside reparerer.
- Lampeophæng samt loftsdåse i møderum mangler afdækningsdæksler.
- Skyggeliste på kontor m. nord påsættes og dørkarme males ned til dørtrin.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

PROVSTI

20/6 24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Voldby – kirke
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19.maj 2020)

- Våbenhus afrenses for grønalger
- Øverste dæk i tårn støvsuges
- Tegltagets understrygning eftergås
- Udvendig pigstensbelægning holdes fyldt, så regnvand ledes væk fra kirken (fugning af pigstensbelægning)
- Menighedsrådet skal etablere en arbejdsplan som sikrer 'daglig' udluftning m. gennemtræk via sakristi, primært i sommerhalvåret – der åbnes vinduer hver aften og lukkes hver morgen.
- Det blev anbefalet at sende altersølvet (kalk og disk) til oppudsning.

Syn 11.juni 2024

- Underbrædder og stern på udhæng malerbehandles.
- Jernvinduer afrenses og malerbehandles.
- Dør til våbenhus malerbehandles.
- Defekte tagsten på sakristi holdes under observation for vandindtrængning.
- Pigstenbro holdes fyldt med hærdende fugesand, for at minimere fugtpåvirkning på ydermure.
- Østgavl fremtræder med frostsprængninger som skal udbedres.
- Våbenhus afrenses indiv. for alger.
- Vægge i sakristi afrenses for alger. Vægge bør så vidt muligt friholdes for oplag, så der sikres mest mulig cirkulation.
- Der bør overvejes solgardiner i sydvendte vinduer, som forebyggelse mod udtørringsskader på inventar. Allerede skadede bænkegavle kan pletrepareres af kyndig maler.
- Afskalling i vinduesfals udbedres.
- Der monteres værn omkring trappehul på øverste dæk i tårn.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

**NORDDJURS
PROVSTI**

20/6-24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Voldby – kirkegård og kirkegårdens bygninger
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningsagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (27. maj 2019)

- Provstiet undersøger mulighed for ændring af dige mod NØ (nyere jorddige m. stensætning af mindre, ukurante sten, som falder ud på ydersiden)
- Når der er overblik over kirkegårdens omlægning, etableres nye kirkegårdskort med gældende gravstedsregistreringer.

Graverbygning:

- Tag afrenses
- Der ilægges armeringsjern over døren til det offentlige toilet og revner udbedres.
- Træer ved de Nord- og Sydvestlige hjørner fældes

Kirkegården forefindes generelt i meget fin og velplejet stand.

Syn 11.juni 2024

Graverbygning.

Intet at bemærke.

Kirkegård:

Træ ved våbenhus beskæres, så risikoen for stormskader på våbenhus minimeres.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

NORDDJURS
PROVSTI

20/6 24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Veggerslev – kirke
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (27. maj 2019)

- Pudsskade ved dør til våbenhus udbedres
- Pudsskade udvendigt i vinduesfalske udbedres
- Defekte fuger udvendigt på kor udbedres

Syn 11.juni 2024

- Fuger i sokkel eftergås.
- Østvendt gavlfremtræder med frostsprængninger som udbedres.
- Indv. pudsskader udbedres.
- Skab bag alter angrebet af borebiller. Behandling kan ske uden brug af konservator. Skabet demonteres så bagside af altertavle kan besigtiges.
- Dæk og gangbrædder rengøres og der opsættes håndliste lang gangbrædderne over skib.
- Der monteres stige fra gangbro til mandehul mod korhvælving.
- Pigstensbro udfyldes med hærdende fugesand, så fugtpåvirkning af facaderne minimeres.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

NORRDJURS
PROVSTI

20/6 - 24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Veggerslev – kirkegård og kirkegårdens bygninger
Dato	11.juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anja Grønne Mathiassen
Bygningsagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde (19. maj 2020)

- Provstiet tager kontakt til Norrdjurs kommune mhp. udbedring af kantsten i sving om kirkegårdens Syd-østlige hjørne
- Udgåede træer på kirkens forplads fældes
- Revner i dige ved port udstøbes
- Pudsskader på kirkegårdsmur udbedres
- Når der er overblik over kirkegårdens omlægning, etableres nye kirkegårdskort med gældende gravstedsregistreringer.

Kirkegården forefindes generelt i meget fin og velplejet stand.

Syn 11.juni 2024

Graverbygning:

Tagets forskalling eftergås.

Kirkegård:

Kampestensmuren ved lågen til kirkegården er under nedbrydning pga. tryk fra trærodder, hvorfor muren afkortes, så sammenstyrtnings skader undgås. Hullet erstattes af hegn i samme type som låge.

Godkendt den AGM
Anja Grønne Mathiassen, Provst

NORDDJURS
PROVSTI

20/6-24