

**PROVSTESYN 2024**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Kirke</b>                 | <b>Vivild - kirke</b>                                   |
| <b>Dato</b>                  | 21.juni 2024  |
| <b>Klokken</b>               |   |
| <b>Deltagere fra Provsti</b> | Anja Grønne Mathiassen, Knud Sejersen, Kirsten Andersen |
| <b>Bygningssagkyndige</b>    | John Wessmann   |
| <b>Deltagere fra MR</b>      |   |
| <b>Deltagere ansat/præst</b> |   |

**Synsudsat arbejde fra provstesyn 18.maj 2020**

Kirken og kirkens loft og rum forefindes særdeles fint opryddet og renholdt.

- Vinduernes kitfalse eftergås
- Udvendig lampe ved våbenhus oprettes
- Gamle stofkabler i tårn skiftes og ikke-ibrugværende installation demonteres
- Der etableres udluftning i taget i skibets nordside
- Det blev anbefalet at sende altersølvet (kalk og disk) til oppudsning.

Kalkning indvendig og restaurering af inventar igangsættes på projektstadiet.

**Syn 21.juni 2024**

- Projektering vedr. indiv. restaurering og kalkning pågår.
- Gamle kabler skiftes i forbindelse med restaureringen.
- Der etableres udluftning til taget i skibets nordside, ved opskæring af spalte i udhængsbrædderne.
- Rødalger i våbenhus afrenses.
- Luger i tårn malerbehandles og defekt insektnet udskiftes.
- Tag over tårn besigtiges af graver under regnvejr, for at registrere om der sker vandindtrængning.

*Brug af stearinlys og olielamper bør overalt undgås. Lysene soder, hvilket fremskynder behovet for indiv. kalkning betragteligt. Også det historiske inventar og billeders farvelag tager skade af sodpåvirkningen. Nykalkning og rensning, af eksempelvis altertavle er en udgift i millionklassen, hvorfor der skal udvises rettidig omhu, så disse udgifter for kirken minimeres mest muligt. Udover disse problemstillinger skal der også tages hensyn til personer med nedsat lungefunktion, som dårligt tåler sodpartikler i luften. Hensynet til brandrisikoen taler også for at man undgår brug af åben ild.*

Godkendt den AGM  
Anja Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24



## PROVSTESYN 2024

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kirke</b>                 | <b>Vivild – kirkegård og kirkegårdens bygninger, kapel</b> |
| <b>Dato</b>                  | 21.juni 2024   |
| <b>Klokken</b>               |  |
| <b>Deltagere fra Provsti</b> | Anja Grønne Mathiassen, Knud Sejersen, Kirsten Andersen    |
| <b>Bygningsagkyndige</b>     | John Wessmann  |
| <b>Deltagere fra MR</b>      |  |
| <b>Deltagere ansat/præst</b> |  |

### Synsudsat arbejde fra provstesyn 18.maj 2020

Kirkegården forefindes i særdeles fin og velpasset stand.  
Forskellige reguleringsmuligheder blev drøftet, herunder hyppige regelmæssige reguleringer af kirkegårdsplanen.

**Kapellet:**

- Tagunderstrygning eftergås
- Indvendige murrevner og pudsskader reparerer og kalkes

**Graverbygningen:**

- Defekte udvendige fuger omkring vinduer udskiftes
- Råd i bund af yderdøre udbedres og der monteres stål-fodspark

### Syn 21.juni 2024

**Kirkegård:**

- Kirkegårdsmuren mod nord fremtræder med en meget eroderet betontop, hvilket giver regnvand fri passage til det underliggende murværk, med frostsprængninger til følge. En mulig mere permanent løsning kunne være at montere en ny afdækning i zink med stående false.
- Kirkegårdslåge mod øst afrenses for rust og malerbehandles.
- Belægningssten ved låge mod nord lægges i niveau med øvrige.
- Døre til offentlige toiletter afrenses for alger.
- Frostskeer på trappe til offentlige toiletter udbedres.
- Bænk på assistentkirkegården afrenses og olieres.
- Manglende knob på greb til kirkegårdslåge på assistentkirkegården genmonteres.

**Graverbygning:**

- Udv. lampe samt port afrenses for alger.
- Gl. vinduer mod vej malerbehandles.

**Kapel:**

- Tagunderstrygningen eftergås.
- Afskallinger på udv. facade og pudsskade indv. i kapel udbedres.

Godkendt den AGM  
Anja Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24



## PROVSTESYN 2024

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Kirke</b>                 | <b>Vivild – sognegård</b>                               |
| <b>Dato</b>                  | 21.juni 2024  |
| <b>Klokken</b>               |   |
| <b>Deltagere fra Provsti</b> | Anja Grønne Mathiassen, Knud Sejersen, Kirsten Andersen |
| <b>Bygningsagkyndige</b>     | John Wessmann   |
| <b>Deltagere fra MR</b>      |   |
| <b>Deltagere ansat/præst</b> |   |

### Synsudsat arbejde fra provstesyn 18.maj 2020

- Hele vestgavlen fuges om m. almindelig fuge

Køkkenrenovering blev drøftet. Det anbefales at projektere en ombygning af køkkenet (nyt køkken) samt en renovering af baggang og depotrum, herunder sløjfning af trapperum til loft.

### Syn 21.juni 2024

- Udluftninger ved tagudhæng renses.
- Udv. kloakrist ved gavl erstattes af lukket betonlåg, da brønden ikke afleder overfladevand.
- Udv. facadedør malerbehandles i bunden.

Godkendt den AGM  
Anja Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24