



PROVSTESYN 2024

Kirke	Gjesing - kirke
Dato	12. juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anne Grønne Mathiassen, Vibeke Sommer, Knud Sejersen, Karen Margrethe Olesen
Bygningsagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde fra provstesyn 3.juni 2020

- Fuge omkring sydvendt korvinduer reparerer.
- Murrevne ved gesims på mur mellem kor/skib udbedres ifbm. Kalkning.
- Fuger omkring døre og vinduer generelt eftergås ifbm kalkning i 2021.
- Portstopper mod vest er rådden og skal skiftes.
- Pudsskader ved vinduer udbedres indvendigt ifbm kalkning i 2021
- Der skal fastlægges en udluftningsprocedure for natudluftning i sommerhalvåret.
- Loftslemmen i våbenhus monteres med kontra-lod.
- Tage understreges generelt og loftsrum støvsuges efterfølgende.
- Oplag på lofter fjernes.

Syn 12. juni 2024

- Pudsskader i vindueslysning samt ved søjle udbedres.
- Orgel er angrebet af borebiller og behandling er igangsat.
- Tagunderstrykning eftergås generelt. Problemet er særligt stort ved tilslutning til kamtakkerne.
- Fuglegitre reetableres hvor disse mangler i tårn.
- Pudsskade i vindueslysning i tårnets sydside udbedres.
- Vinduernes vinkelbeslag er rustne, hvorfor de afmonteres, rustbehandles og færdigmales inden montering.
- Vinduer i kor malerbehandles.

Brug af stearinlys og olielamper bør overalt undgås. Lysene soder, hvilket fremskynder behovet for indv. kalkning betragteligt. Også det historiske inventar og billeders farvelag tager skade af sodpåvirkningen. Nykalkning og rensning, af eksempelvis altertavle er en udgift i millionklassen, hvorfor der skal udvises rettidig omhu, så disse udgifter for kirken minimeres mest muligt. Udover disse problemstillinger skal der også tages hensyn til personer med nedsat lungefunktion, som dårligt tåler sodpartikler i luften. Hensynet til brandrisikoen taler også for at man undgår brug af åben ild.

Godkendt den AGM
Anne Grønne Mathiassen, Provst

NORDDJURS
PROVSTI

20/6-24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Gjesing – kirkegård og kirkegårdens bygninger, sognehus
Dato	12. juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anne Grønne Mathiassen, Vibeke Sommer, Knud Sejersen, Karen Margrethe Olesen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	

Synsudsat arbejde fra provstesyn 3.juni 2020

- Ingen bemærkninger
- Efter forholdene er kirkegården holdt i fineste stand. Forskellige ændringer i beplantning blev drøftet
- Graverbygningen:
- Eksisterende port genbruges om muligt, men vendes, så den bliver udadgående.
- Eksisterende karm påbygges ny karm med nye false
- Tagunderstrygning eftergås og der støvsuges efterfølgende i tagrummet.
-

Sognehus:

- Skorstenens fuger eftergås.
- Revne langs sokkel mod vest udbedres.

Syn 12. juni 2024

Graverbygning:

Tagunderstrygning eftergås.

Kirkegård:

Intet at bemærke.

Sognegård:

Er under renovering.

Godkendt den AGM
Anne Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24



PROVSTESYN 2024

Kirke	Gjesing - præstebolig
Dato	12. juni 2024
Klokken	
Deltagere fra Provsti	Anne Grønne Mathiassen, Vibeke Sommer, Knud Sejersen, Karen Margrethe Olesen
Bygningssagkyndige	John Wessmann
Deltagere fra MR	
Deltagere ansat/præst	Charlotte B. Johansen

Synsudsat arbejde fra provstesyn 3.juni 2020

- OBS: Projekt "kælderen" er lige afsluttet og rapport fra Mogens Svenning findes vedlagt
- Revne i vægge i hall holdes under observation. Håndklædetørrer på badeværelse er utæt.
- Afræk i bad utæt. Det er muligvis afdækning på kanalen, der ikke er tilstrækkelig.
- Afræk i husets baderum renses generelt. Tæppe på kontor skiftes til 'kontor-tæppe'
- Punkterede termoruder konstateret. Det foreslås at holde ruderne under observation et års tid for derefter at overveje udskiftning af enkelt-ruder eller udskiftning af vinduer.

Præstegården fremtræder særdeles velholdt.

Syn 12. juni 2024

- Garage er nybygget og der er intet at bemærke.
- Vinduer på 1.sal i gavl samt vinduer i stueplan malerbehandles udvendigt.
- Punkterede termoruder skiftes.
- Udvalgte murrevne på havefacaden oprenses og fuges med plastisk fuge som påføres sand i overfladen, så visuel lighed med øvrige fuger opnås.
- Pudsskade under hoveddør udbedres.
- Slidt vinylgulv i køkken udskiftes.
- Boligen fremtræder flere steder med sætningsrevner, da undergrunden er ustabil og af uensartet beskaffenhed. Der er over tid udført forskelligartede afhjælpningsforanstaltninger. Revnerne holdes fortsat under observation og udbedres først i forbindelse med en generel malerbehandling når dette bliver aktuelt.
- Tagunderstrykning gennemgås og udbedres hvor dette er fornødent.
- Havehegn er råddent og bør skiftes.

Godkendt den AGM
Anne Grønne Mathiassen, Provst

20/6-24